



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ**

**3<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
20.01.2025**

Στην Αθήνα, σήμερα τη **Δευτέρα 20 του μηνός Ιανουαρίου 2025** και ώρα **10:30** στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), 1<sup>ος</sup> όροφος, Αίθουσα Γουναρόπουλου, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου **12460/16.01.2025 (ημερομηνία γνωστοποίησης: 16.01.2025)** πρόσκληση του Προέδρου της προς τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη, καθώς και τους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, με την εξής σύνθεση:

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Αντιπρόεδρος)	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τα Τακτικά Μέλη κ.κ. Ε.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ και Ε.ΚΟΛΜΑΤΟΣ απουσίαζαν δικαιολογημένα.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν **5 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Το Τακτικό Μέλος κ. Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ προσήλθε πριν τη συζήτηση του 31<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (αριθμός πράξης ΔΕ: 128).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Δ.ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ.

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Ορέστης Καπετανόπουλος.

**ΠΡΑΞΗ 166**

**Πρόεδρος:** Εισάγεται το **εκ της** ημερήσιας διάταξης **69<sup>ο</sup>** θέμα: Λήψη απόφασης για την **έγκριση της χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράταξης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περάτωσης** του έργου «**ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**», **κατά 12 μήνες**, ήτοι από τις 23.01.2025 **έως και τις 23.01.2026**, σύμφωνα με την παρ. 8<sup>α</sup> του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ως ίσχυε μέχρι την 01.09.2021.

Η Δημοτική Επιτροπή έλαβε υπόψη της:

1. Την **Εισηγητική Έκθεση** της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής.
2. Το με **ΑΠ:12333/16.01.2025** εισηγητικό έγγραφο της **Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, Τμήμα Επίβλεψης**.
3. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73, 74, 74Α και 75 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τη με αριθμό 303/30971/02.04.2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τη χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», κατά 12 μήνες, ήτοι από τις 23.01.2025 έως και τις 23.01.2026, σύμφωνα με την παρ. 8<sup>α</sup> του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, ως ίσχυε μέχρι την 01.09.2021.**

Η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ****Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ρ.Ε.ΜΠΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ  
Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  
Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ**