



Ορθή Επανάληψη
ως προς τις ψήφους των μελών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
13.01.2025

Στην Αθήνα, σήμερα τη **Δευτέρα 13 του μηνός Ιανουαρίου 2025** και ώρα **10:30** στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), 1^{ος} όροφος, Αίθουσα Γουναρόπουλου, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου **5456/09.01.2025 (ημερομηνία γνωστοποίησης: 09.01.2025)** πρόσκληση του Προέδρου της προς τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη, καθώς και τους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, με την εξής σύνθεση:

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Αντιπρόεδρος)	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Τακτικό Μέλος κ. Ε.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ απουσίαζε δικαιολογημένα.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν **7 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χ.ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ.

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Ορέστης Καπετανόπουλος.

ΠΡΑΞΗ 92

Πρόεδρος: Εισάγεται το **εκ της** ημερήσιας διάταξης **35^ο** θέμα: «Λήψη απόφασης για την **έγκριση** της **χορήγησης** της **1^{ης}** **παράτασης με αναθεώρηση** της συμβατικής προθεσμίας της **1^{ης}** **Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ)** του έργου «**ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ (Δ.ΑΤΤΙΚΗ)**» (ΕΣΠΑ MIS 5001473) **κατά 150 ημέρες, ήτοι έως τις 23.04.2025 και της 8^{ης}** **παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 146 ημέρες, ήτοι έως τις 23.04.2025».**

Η Δημοτική Επιτροπή έλαβε υπόψη της:

1. Τη με **ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015492156 2024-09-26 1^η** **Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ).**
2. Το με **Α.Π.268831/24.10.2024** αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρείας **ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.**
3. Τη με **Α.Π.288492/12.11.2024** **Εισήγηση του ΕΔΣΝΑ** επί του αιτήματος παράτασης και τη με **Α.Π.289972/13.11.2024** **ορθή επανάληψη** αυτής.

4. Τη με **Α.Π. ΥΠΕΘΟΟ/ΕΞ2024/196570/27.12.2024** διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, **για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης όπως προτείνεται μέσω της παράτασης.**
5. Την από **02.01.2025** Εισηγητική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης.
6. Το με **Α.Π.5385/09.01.2025** εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης.
7. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.
8. Την **αποχή** επί της απόφασης των Τακτικών Μελών κ.κ. **Ν. Αβραμίδα** και **Ε. Κολλάτου**.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73, 74, 74Α και 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τη με αριθμό 303/30971/02.04.2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ (Δ.ΑΤΤΙΚΗ)» (ΕΣΠΑ MIS 5001473) κατά 150 ημέρες, ήτοι έως τις 23.04.2025 και της 8^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 146 ημέρες, ήτοι έως τις 23.04.2025.

Η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ

Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ

Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ