



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**12^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
17.03.2025**

Στην Αθήνα, σήμερα τη **Δευτέρα 17 του μηνός Μαρτίου 2025** και ώρα **10:30**, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), 1^{ος} όροφος, Αίθουσα Γουναρόπουλου, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου **70959/13.03.2025 (ημερομηνία γνωστοποίησης: 13.03.2025)** πρόσκληση του Προέδρου της προς τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη, τους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα συμμετοχής, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, με την εξής σύνθεση:

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Αντιπρόεδρος)	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	» »	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ	» »	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Τακτικό Μέλος κ. Ε.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ απουσίαζε δικαιολογημένα.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν **6 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Το Τακτικό Μέλος κα **Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ προσήλθε** κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (**αριθμός πράξης ΔΕ: 599**)

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ως εκπρόσωποι παράταξης μειοψηφίας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ.ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ και κ. Χ.ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ.

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Ορέστης Καπετανόπουλος.

ΠΡΑΞΗ 644

Πρόεδρος: Εισάγεται το **εκ της** ημερήσιας διάταξης **46^ο** θέμα: Λήψη απόφασης για την **έγκριση της χορήγησης της 3^{ης} παράτασης με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020», κατά 6 μήνες, ήτοι από τις 19.04.2025 έως τις 19.10.2025.**

Η Δημοτική Επιτροπή έλαβε υπόψη της:

1. Το με **ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008169562 2021-02-19** συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΚΑ ΑΕ».
2. Το με **ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015123726 2024-07-15** συμφωνητικό εκτέλεσης 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών (ΣΣΕ) μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΚΑ ΑΕ».

3. Τη με αριθμό **1572/29.07.2024** (ΑΔΑ: ΨΒΗΙΩ6Μ-ΔΣ2) **πράξη** της **Δημοτικής Επιτροπής** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 8 μήνες, ήτοι από τις 19.08.2024 έως τις 19.04.2025.
4. Τη με **ΑΠ:66996/11.03.2025** αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, έως τις 19.10.2025, με «αναθεώρηση».
5. Την από **11.03.2025 Εισηγητική Έκθεση** της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής.
6. Το με **ΑΠ:70777/13.03.2025** εισηγητικό έγγραφο της **Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, Τμήμα Επίβλεψης**.
7. Τον σχετικό φάκελο.
8. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73, 74, 74Α και 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τη με αριθμό 303/30971/02.04.2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3^{ης} παράτασης με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020», κατά 6 μήνες, ήτοι από τις 19.04.2025 έως τις 19.10.2025.

Η καθ' ύλην αρμόδια Δ/ση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ρ.Ε.ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ

Α.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Θ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ε.ΖΩΝΤΗΡΟΥ Ε.ΚΟΛΛΑΤΟΣ