

Ημερομηνία: 11 Οκτωβρίου 2026

Αρ. Πρωτοκόλλου: 254164.a

Προς: Δήμο Αθηναίων
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων
Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής

Υπόψη: Αναπληρώτριας Προϊσταμένης, κας Αικατερίνης Διάμεση

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Δημάρχου, κ. Χάρη Δούκα
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Παναγιώτη-Πάρη Χαρλαύτη
- Αντιδήμαρχο Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, κ. Θωμά Γεωργιάδη
- Περιφερειακή Δ/ση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής – Δ/ση Δ/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας
- Εναον EDA – Διεύθυνση Regulatory & Institutional Affairs, κ. Αντώνιο Λιόλιο

ΘΕΜΑ: Σχολικό Συγκρότημα Γκράβας (Ταυγέτου 60) – Διαβίβαση Έκθεσης Ευρημάτων ελέγχων αντοχής και στεγανότητας εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΗΚΑΣΠ 10050100122798 και 10050100122799)

Σχετ.:

- (1) Το από 05/10/2026 ηλεκτρονικό μήνυμα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής (ανάθεση ελέγχου αντοχής και στεγανότητας).
- (2) Η από 07/10/2026 εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παραλαβή των θεωρημένων μελετών από την Εναον EDA.
- (3) Η υπ' αρ. πρωτ. 16596/08.10.2026 ενημέρωση της Εναον EDA προς τον Δήμο Αθηναίων (Α.Π. Δήμου 258894/08.10.2026).

Αξιότιμη κυρία Διάμεση,

Σε συνέχεια του (1) σχετικού, με το οποίο μας ζητήθηκε η διενέργεια των προβλεπόμενων από τον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (Υ.Α. Δ3/Α/οικ.6598/2012, ΦΕΚ Β' 976/28.03.2012) ελέγχων αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων, από τα σημεία παράδοσης έως τα λεβητοστάσια, καθώς και η έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την Έκθεση Ευρημάτων με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα 09/10/2026 –

DESIGN + BUILD WITH US

11/10/2026.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

- α) **Δοκιμές αντοχής και στεγανότητας:** οι δοκιμές των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα και για τις δύο εγκαταστάσεις, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές. Στην εγκατάσταση της ΗΚΑΣΠ 10050100122798 (40° Γυμνάσιο – 40° Λύκειο) απαιτείται η αντικατάσταση της διάταξης σύνδεσης του δικτύου με τον καυστήρα (εύκαμπτος αντικραδασμικός σύνδεσμος), για την οποία προτείνεται ο προγραμματισμός για Τρίτη 13/10/2026. Τα στοιχεία των δοκιμών παρατίθενται στην Έκθεση και στο Παράρτημα Β.
- β) **Συμφωνία με τις μελέτες:** κατά την αντιπαραβολή της υφιστάμενης κατάστασης με τις μελέτες που παραλήφθηκαν από την Επασφ ΕΔΑ δυνάμει του (2) σχετικού, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και στις δύο εγκαταστάσεις.
- γ) **Πιστοποιητικά:** λόγω των ανωτέρω αποκλίσεων, δεν είναι δυνατή στην παρούσα φάση η έκδοση των Πιστοποιητικών Δοκιμής Αντοχής και Στεγανότητας, δεδομένου ότι αυτά περιλαμβάνουν βεβαίωση συμφωνίας της εγκατάστασης με τη θεωρημένη μελέτη, η οποία δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Για την ΗΚΑΣΠ 10050100122798 απαιτείται επιπλέον η αντικατάσταση του εύκαμπτου συνδέσμου και ο έλεγχος στεγανότητας της διάταξης: έως τότε, η εγκατάσταση δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.

www.icon-group.eu

Οι απαιτούμενες ενέργειες για την επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων (εκπόνηση και θεώρηση τροποποιητικών μελετών, υλοποίηση τυχόν παρεμβάσεων, έκδοση πιστοποιητικών), καθώς και οι προτεινόμενες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία των λεβητοστασίων, περιγράφονται στην ενότητα 5 της Έκθεσης. Επισημαίνεται ότι η αναλυτική καταγραφή των αποκλίσεων και οι ανωτέρω ενέργειες δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης και δύνανται να υλοποιηθούν κατόπιν σχετικής ανάθεσης.

Η παρούσα αφορά αποκλειστικά τα σημεία παράδοσης ΗΚΑΣΠ 10050100122798 (40° Γυμνάσιο – 40° Λύκειο Αθηνών) και ΗΚΑΣΠ 10050100122799 (Κεντρικό Λεβητοστάσιο), σύμφωνα με το (1) σχετικό.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Συνημμένα:

Παράρτημα Α Έκθεση Ευρημάτων (αρ. πρωτ. 254164.β).

Παράρτημα Β Καταγραφές οργάνου δοκιμών αντοχής σε έντυπη ταινία (Β1: ΗΚΑΣΠ 10050100122798, Β2: ΗΚΑΣΠ 10050100122799) και πιστοποιητικό

διακρίβωσης καταγραφικού οργάνου με αρ. 2600002350 (B3).

Παράρτημα Γ Μελέτες εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, όπως παραλήφθηκαν από την Εναση ΕΔΑ (Γ1: ΗΚΑΣΠ 10050100122798 – τεύχος μελέτης, Γ2: ΗΚΑΣΠ 10050100122798 – σχέδια ΚΑ1–ΚΑ5, Γ3: ΗΚΑΣΠ 10050100122799 – μελέτη).

Με εκτίμηση,


Για την ICON GROUP

Ο Τεχνικός Διευθυντής
Δημήτριος Καρτέρης



Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Δημήτριος Μαναγούδης

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Α. ΙΩΝΙΑΣ 155 & Κ. ΛΑΧΑΝΑ 80 - ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 104 45 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 6758901000
ΑΦΜ: 999276004 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210 8314387



www.icon-group.eu